

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年08月24日

計画の名称	扶桑町における水環境改善の推進（重点計画）												
計画の期間	平成29年度～平成31年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	扶桑町												
計画の目標	公共下水道（汚水）の整備を推進し、家庭や事業所の汚水を適切に排除し、快適な生活環境の確保と河川等の水質保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	570	A	570	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H30末	H31末
1	下水道処理人口普及率を37.4%（H28年度末）から44.3%（H31年度）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	37%	42%	44%
	下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	扶桑町	直接	扶桑町	管渠(汚水)	新設	五条川右岸処理区(未普及解消)	整備面積 2.7ha 設計委託 3.2ha	扶桑町						570	1.72	-
重点アクションプラン																			
											小計						570		
											合計						570		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
扶桑町都市整備課において事業効果の発現状況及び目標値の達成状況を検証し、今後の方針等について検討した。	令和2年度
	公表の方法
	町公式ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	五条川右岸処理区の下水道を整備することで下水道処理人口普及率が37.4%から44.7%へ向上し、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、良好な生活基盤を創造することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
社会資本総合整備計画「扶桑町における水環境改善の推進（重点計画）」（令和2年度～令和4年度）にて引き続き下水道の効率的な普及促進を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道を利用できる人口（人） / 総人口（人）	
	最終 目標値	44%
	最終 実績値	45%